

Regione Piemonte
Città Metropolitana di Torino
Comune di Luserna San Giovanni

Committenza
Comune di Luserna San Giovanni
Via Roma, 31
10062 Luserna San Giovanni (TO) Italia

**PROGETTO ESECUTIVO PER LAVORI DI
CONSOLIDAMENTO E RECUPERO FUNZIONALE
DEL PIAZZALE ADIBITO A PARCHEGGIO PUBBLICO
SITO IN VIA PIETRO GUGLIELMO**

CRONOPROGRAMMA

FLAVIO POLLANO
Dottore Agronomo
Specialista in Parchi e Giardini
Dottore in Architettura del Paesaggio
Pinerolo – TO



AMBITO	ELENCO LAVORAZIONI	DESCRIZIONE LAVORAZIONI	MESE 1				MESE 2				MESE 3				MESE 4			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
CANTIERE	Allestimento del cantiere	Preparazione e scelta dell'area di deposito e stoccaggio materiali	X															
	PIAZZALE A PARCHEGGIO	Delimitazione area di cantiere	X	X														
	SENTIERO CICLO-PEDONALE E RISPETTIVA ZONA DI INGRESSO	Delimitazione area di cantiere	X	X														
	SCARPATE, PIANETTI E AREE BOScate	Delimitazione area di cantiere																
	Rimozione del cantiere	Smantellamento e pulizie generali dell'intero intervento															X	X
AREA A PARCHEGGIO	Omogeneizzazione e consolidamento del sottofondo dell'attuale piazzale. Demolizioni.	Scarificazione leggera di massicciata stradale non bitumata eseguita meccanicamente per una profondità media di cm 10.			X													
	Omogeneizzazione e consolidamento del sottofondo dell'attuale piazzale. Costruzioni.	Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di strati regolari.			X													
	Omogeneizzazione e consolidamento del sottofondo dell'attuale piazzale. Costruzioni.	Regolarizzazione e rullatura del piano del sottofondo in terra o del piano dello strato di fondazione in ghiaia.				X												
	Opere a finitura.	Posa della staccionata perimetrale di contenimento e riparo per l'attuale piazzale.					X	X	X									
SENTIERO CICLO-PEDONALE E ZONA DI INGRESSO	Sistemazione sedime. Costruzioni.	Formazione di pavimentazione stabilizzata dello spessore di cm 15.				X	X	X										
SCARPATE, PIANETTI E AREE BOScate	Sfalci e abbattimenti. Pulizia area bosco robinie e area bosco salici.	Diradamento di superfici boscate degradate, anche costituenti le fasce di vegetazione spondale, comprendente tutte le opere di decespugliamento ed il taglio delle piante in esubero, nonché di quelle morte, malate o malvenienti.						X	X	X	X							
	Sfalci e abbattimenti. Pulizia area sponda fiume.	Decespugliamento di scarpate stradali o fluviali invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti.							X	X								
	Sfalci e abbattimenti. Pulizia area scarpate.	Decespugliamento di aree boscate con pendenza media inferiore al 50%, invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti.						X	X	X	X							
	Sfalci e abbattimenti. Potatura di esemplare di Agrifoglio.	Potatura di formazione, risanamento o contenimento di piante poste in condizioni di minima difficoltà.									X							
	Sfalci e abbattimenti. Eliminazione esemplari arborei non ritenuti consoni al progetto o deperienti.	Abbattimento di alberi in condizioni di minima difficoltà, esclusa l'estirpazione della ceppaia.									X	X						
	Sfalci e abbattimenti. Pulizia delle aree inerbite con presenza di alberi e dei pianetti formati tra le scarpate.	Decespugliamento di scarpate stradali o fluviali invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti.					X	X	X	X								
SCARPATE	Consolidamento.	Stesura di uno strato medio di 6 cm di terreno di coltivo.										X	X					
	Consolidamento. Costruzioni.	Realizzazione di una palificata semplice (palizzata) corredata dall'inserimento, da eseguirsi durante la realizzazione dell'opera, di talee di specie arbustive e/o arboree ad elevata capacità vegetativa.										X	X	X	X			
	Consolidamento. Costruzioni.	Copertura di 1/3 della superficie totale delle scarpate mediante georete in fibra naturale per il contenimento dell'erosione superficiale in fase di semina.											X	X	X			
	Consolidamento.	Idrosemina delle scarpate.																
SCARPATE E PIANETTI	Opere a verde.	Messa a dimora di alberi comprendente: scavo della buca, impianto, reinterro, concimazione, collocamento del palo tutore scortecciato.														X	X	
	Opere a verde.	Messa a dimora di specie arbustive ed arboree autoctone di piccole dimensioni (altezza inferiore a 80 cm) comprendente: scavo della buca, impianto, reinterro, concimazione e bagnatura d'impianto.														X	X	